

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера по эксплуатации
тепловодоснабжения и канализации

Е.М. Фурман

Внепланово

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник
ЦЭРНС ТВСиК


Г.С. Сирота

« 15 » 04 2024 г.

« 15 » 04 2024 г.

При Тн.в. не ниже

ЗАЯВКА № 141



Дата отключения 16.04.2024г.

Время отключения: с 10-00 до 17-00

Отключаемый трубопровод Магистральный трубопровод Т1

По ул. Вальковская от Т.25 з/а №61 (УТВС) до Т."А"

для выполнения работ по: устранению свища на компенсаторе на магистральном трубопроводе Т1 силами ЦЭРНС ТВСиК

Теплоснабжение, ж/о Оганер
ГВС зданий: ул. Озерная, д.55 - Перинатальный центр
ул. Озерная, д.46в - ПЧ №42
ул.Озерная, д.51 - Оганерская больница

будет осуществляться с обратного трубопровода Т2, Т4 по тупиковой схеме

Потребителям на время отключения принять меры: Выполнить переключение в ИТП
Закрыть вводную з/а Т1,Т3
Открыть сбросную з/а Т1,Т3

Обратить внимание: Обеспечить сохранность внутренних систем и вводных трубопроводов, предупредить потребителей запитанных с вводных и внутридомовых сетей

ПРЕДУПРЕДИТЬ ООО "ЖКС - Норильск"
УГХ от 15.04.24 16:35
ПЧ - о проведении огневых работ
УТВС
Перинатальный центр
Оганерская больница

Ответственный исполнитель: 42-88-87 Мастер ЦЭРНС ТВСиК Бондарь О.С.
(телефон) (должность) (Ф.И.О.)
Ответственный руководитель: 42-88-87 Мастер ЦЭРНС ТВСиК Бондарь О.С.
(телефон) (должность) (Ф.И.О.)
Сменный мастер АДС: 42-45-45 42-43-43
(телефон) (телефон)

6461060